



الرقم ٤٤٠٠٨٦٤٩٢٧

التاريخ: ١٤٤٤/٧/٢٨

المشروعات:

الموضوع: بشأن عدم الانتهاء من الاعمال بمشروع انشاء مجمع النويمة التعليمي بنات.

المحترم

المكرم / مدير شركة بناء الجزيرة للمقاولات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد

الخرج ... الرمز البريدي ١١٩٤٢ ص. ب ١٥٤٠ هاتف ٠١١٥٤٨٨٣١٩ فاكس ٠١١٥٤٥١٢٩٤

إشارة الى خطابكم الوارد برقم ٤٤٠٠٨٥٠٦٧٥ بتاريخ ٤٤٤٤/٠٧/٢٣ (مرفق صورته) بخصوص عدم الانتهاء من الاعمال بمشروع انشاء مجمع النويمة التعليمي بنات مقاولتكم عليه نفيدكم بالآتي: -

أولاً: اعمال المظلات الخارجية: حتى تاريخه لم تقدموا أحد المصانع الوطنية المعتمدة وذلك بالاستعانة بقائمة الوزارة للمصانع والموردين (الاسترشادية) او الاستعانة بالقائمة الإلزامية من هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية او الاستعانة بقائمة المصانع الوطنية المعتمدة لدى شركة تطوير للمباني حيث انه لم يتم إرفاق اعتماد شركة تطوير للمباني لشركة الجوهرة الشمالية للمظلات من قبلكم لذلك تم التوضيح لكم وارفاق قائمة لكم من قبل إدارة شؤون المباني بالمصانع المعتمدة لدى شركة تطوير للمباني وتم افادتكم بذلك بالخطابات العديدة من قبلنا منها خطابنا رقم ٤٤٠٠٦٤٨٨٤٣/١/٤٤٠٠٦/٠٩ وتاريخ ٤٤٤٤/٠٦/٠٩ (المرفق صورته) وخطاب إدارة شؤون المباني رقم ٤٤٠٠٧٤٣٩٢٦/٢٩ وتاريخ ٤٤٤٤/٠٦/٢٩ (المرفق صورته) وخطاب رقم ٤٤٠٠٦١٧١٧٤/٢٦ وتاريخ ٤٤٤٤/٠٥/٢٦ (المرفق صورته) وخطاب رقم ٤٤٠٠٥٣٧٣٥٤/٢٧ وتاريخ ٤٤٤٤/٠٥/٢٧ (المرفق صورته) وخطاب رقم ٤٤٠٠٥١٣٠٢٦/٢٧ وتاريخ ٤٤٤٤/٠٤/٢٧ (المرفق صورته) وخطاب رقم ٤٤٠٠٤٧٤٤٣٢/١٦ وتاريخ ٤٤٤٤/٠٤/١٦ (المرفق صورته) وخطاب رقم ٤٤٠٠٤٦٥٠٠٦/٠٦ وتاريخ ٤٤٤٤/٠٤/٠٦ (مرفق صورته) وخطاب رقم ٤٤٠٠٤٢٥٢٧٩/٢٠ وتاريخ ٤٤٤٤/٠٣/٢٠ (مرفق صورته) وخطاب رقم ٤٤٠٠٢٤٦١٤٧/٣٠ وتاريخ ٤٤٤٤/٠٢/٣٠ (المرفق صورته).

ثانياً: بند إيصال التيار الكهربائي للمشروع حيث تم افادتكم أن البند داخل نطاق العقد وليس هناك أعمال إضافية مستحقة وعليكم سرعة مراجعة الشركة وانهاء إجراءات إيصال التيار للمشروع وتم اشعاركم بالخطابات العديدة ومنها خطاب إدارة شؤون المباني رقم ٤٤٠٠٦١٧٣٦٥/٢٦ وتاريخ ٤٤٤٤/٠٥/٢٦ (المرفق صورته) بشأن سداد فاتورة إيصال التيار الكهربائي.



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

ثالثا: بخصوص طلب التعميد بالأعمال الإضافية التي لها نظير والمبنى على خطابنا رقم ٤٤٠٠٣٤٨٥٥٠ بتاريخ ١٧/٠٣/١٤٤٤هـ تم مخاطبتكم في حينه بالخطاب رقم ٤٤٠٠٥٣٤٥٣٨ بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٤٤هـ (مرفق صورته) والخطاب رقم ٤٤٠٠٥٣٧٧٠٢ بتاريخ ٠٥/٠٥/١٤٤٤هـ (مرفق صورته) والخطاب رقم ٤٤٠٠٦٤١٧١٩ بتاريخ ٠٢/٠٦/١٤٤٤هـ (مرفق صورته) والخطاب رقم ٤٤٠٠٦٥٩٧٤٤ بتاريخ ٠٥/٠٦/١٤٤٤هـ (مرفق صورته) لإيفاد مهندس الكهرباء والمهندس المدني المعتمد لمراجعة مهندس الإدارة لتلافي الملاحظات المذكورة بخطاب مدير عام الدراسات والتصاميم رقم ٤٤٠٠٣٤٨٥٥٠ بتاريخ ٢٣/٠٤/١٤٤٤هـ (مرفق صورته) فور وصول معاملة ملاحظات التعميد بالأعمال الإضافية التي لها نظير إلينا واما بخصوص التعميد بالأعمال الإضافية التي ليس لها نظير والتي تم رفعها سابقا تتم بعد صدور موافقة معالي الوزير على الأعمال الإضافية التي لها نظير بعقد المشروع حيث تم ابلاغكم بذلك بخطاب إدارة شؤون المباني رقم ٤٤٠٠٥٣٧٧٠٢ بتاريخ ٠٥/٠٥/١٤٤٤هـ (المرفق صورته) .

رابعا: حتى تاريخه لم يتم الانتهاء من اعمال الحصر من قبلكم واقتراحكم باستحداث بنود جديدة لها نظير بعقد المشروع.

خامسا: يوجد العديد من الاعمال التي لم يتم الانتهاء منها وهي إستكمال الدهانات لبعض الأجزاء من الاسوار واستكمال اعمال الدهانات للبوابات الخارجية وبعض الممرات واستكمال اعمال الترابيع للأرصفة للخارجية وتركيب حاجز من مواسير حديد مجلفن وإستكمال توريد الأثاث وتركيب أجهزة الهاتف وملحقاته شبكة البيانات وملحقاتها وتوصيل المياه والاختبارات الميكانيكية والكهربية بالمشروع وغيرها من اعمال بعقد المشروع.

لذا عليكم سرعة العمل بمقتضى خطاب سعادة وكيل الوزارة للمشاريع والصيانة رقم ٤٤٠٠٦١٤٠٤٢ بتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٤هـ وسرعة تقديم برنامج زمني مكثف للأعمال المتبقية بالمشروع والعمل به وسرعة تكثيف الجهود والعمالة والمواد اللازمة لإنهاء الاعمال المتبقية حتي يتسنى لنا الإستفادة من المشروع ونحملكم كامل المسؤولية عن تأخر الاستفادة منه حسب النظام.

ولكم تحياتي ...

مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر

عايض بن مجلي آل مجلي



الموضوع :- مشروع مجمع النويمة التعليمي بوادي الدواسر

الرقم :- ٤٤/٣٨٥/ص
التاريخ :- ٢٠٢٣/٢/١٢ م
الموافق :- ١٤٤٤/٧/٢٢ هـ

وفقه الله

سعادة / مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة لمشروع إنشاء مجمع النويمة التعليمي بمحافظة وادي الدواسر مقابلتنا وإشارة لخطاب سعادتكم رقم ٤٤٠٠٨٠١٩٢٩ بتاريخ ١٤٤٤/٧/١١ هـ وإشارة لما ورد به من خطابات وحيث تضمن خطابكم الإشارة إلى انتهاء مدة ٥٥ يوم دون الانتهاء من المشروع عليه أفيد سعادتكم بأنه تم الانتهاء من كامل أعمال المشروع ما عدا الأعمال التالية :-
١- أعمال المظلات الخارجية .

٢- بند ايصال التيار الكهربائي للمشروع .

وهذه أعمال انتم تعرفون ملاساتها جيداً حيث لم تقم الادارة باعتماد مقاول المظلات رغم أنه معتمد لدى شركة تطوير للمباني أما بشأن بند ايصال التيار الكهربائي فقد تم مخاطبة سعادتكم بشأن طلب الموافقة على استحداث البند نظراً لاختلاف متطلبات شركة الكهرباء عما هو وارد لدينا بالمقاييس التعاقدية بخطابنا رقم ٤٤/١٥٠/ص وتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٢ وخطابنا رقم ٤٤/٢٠٧/ص وتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٩ ونظراً لعدم قيامكم بالبت بالموضوع تم الرفع الموضوع كاملاً لوكالة المباني لدراسة البند والبت به وفقاً للنظام المتبع .
وإشارة لما ورد بخطابكم المتضمن بأنه لم يتم الانتهاء من أعمال الحصر فهذا غير صحيح حيث تم مراجعة أعمال الحصر واعتماد الجداول المعدلة ورفعها من قبلكم لوكالة المباني بموجب خطاب سعادتكم رقم ٤٤٠٠٣٤٨٥٥٠ بتاريخ ١٤٤٤/٣/١٧ هـ كما تم إنهاء الملاحظات الواردة بخطاب الادارة العامة للدراسات والتصاميم بشأن أعمال الحصر ومراجعتها مع المختصين لديكم واعتمادها وتقديمها لكم بخطابنا رقم ٤٤/٧٥٢/ص وتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٤ م وحيث تضررنا كثيراً من ذلك التأخير - عليه أمل من سعادتكم التفضل نحو سرعة إنهاء إجراءات التعميد بالأعمال الزائدة والمستحقة للمشروع مع تحفظنا بحقوقنا المادية والمعنوية لقاء تلك التأخيرات .

ولسعادتكم خالص تحياتي وتقديري

المدير العام

م. / صالح عبد العزيز الخنيز

شركة ببناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمي
وادي الدواسر

محمد سيد الإبراهيم
الإدارة العامة

١٩٠٠٦٧٥٠
١٤٤٤ / ٧ / ٢٢



إدارة شؤون المباني

عاجل وهام

الموضوع: بخصوص طلب اعتماد المظلات الخارجية
لمشروع انشاء مجمع النويمة التعليمي بنات.

صورة مع التحية / سعادة وكيل الوزارة للمشاريع والصيانة
المكرم / مدير شركة بناء الجزيرة للمقاولات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد

الخرج ... الرمز البريدي ١١٩٤٢ ص. ب ١٥٤٠ هاتف ٠١١٥٤٨٨٣١٩ فاكس ٠١١٥٤٥١٢٩٤

إشارة الى خطابكم الوارد برقم ٤٤٠٠٦٤٨٨٤٣ وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٣ هـ (مرفق صورته) و
إشارة الى خطاب سعادة وكيل الوزارة للمشاريع والصيانة رقم ٤٤٠٠٦١٤٠٤٢ بتاريخ
١٤٤٤/٠٥/٢٦ هـ (مرفق صورته) والحاكا لخطاب إدارة شؤون المباني رقم ٤٤٠٠٦٥٩٧٧٧ وتاريخ
١٤٤٤/٠٦/٠٥ هـ (المرفق صورته) والموجه لكم بخصوص عدم الانتهاء من اعتماد المظلات
الخارجية لمشروع انشاء مجمع النويمة التعليمي بنات وطبقا لمحضر اللجنة رقم ٤٤٠٠١٩٦٣٢٠
وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٨ هـ (مرفق صورته) الذي يتضمن الجلول والمعالجات لمشاكل المشروع ووضع
التوصيات المناسبة لدفع العمل بالمشروع ليتم استلامه والاستفادة منه وحتى تاريخه لم يتم
الانتهاء من تقديم اعتماد المظلات الخارجية وفق خطاب سعادة الوكيل للمشروع.
عليه عليكم سرعة العمل بمقتضى خطاب سعادة وكيل الوزارة للمشاريع والصيانة وخلال المدة
المحددة فيه من تاريخ خطاب سعادة وكيل الوزارة للمشاريع والصيانة رقم ٤٤٠٠٦١٤٠٤٢ بتاريخ
١٤٤٤/٠٥/٢٦ هـ وفي حال عدم الالتزام سيتم الرفع للوزارة بذلك.

ولكم تحياتي ...

مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر

عائض بن مجلي آل مجلي

عائض بن مجلي آل مجلي

استلمت أحمد بن طه
١٢/٦/٢٠٢١

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



السلطنة

وزارة التعليم
Ministry of Education

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
إدارة شؤون المباني

الرقم: ٧٤٢٩٢٦

التاريخ: ١٤٤٤/٦/٢٩

المشروعات:

الموضوع: بخصوص طلب اعتماد المظلات الخارجية

لمشروع انشاء مجمع النويعة التعليمي بنات.

المحترم

المكرم / مدير شركة بناء الجزيرة للمقاولات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد

الخرج ... الرمز البريدي ١١٩٤٢ ص. ب ١٥٤٠ هاتف ٠١١٥٤٨٨٣١٩ فاكس ٠١١٥٤٥١٢٩٤

إشارة الى خطابكم الوارد برقم ٤٤٠٠٧٠٨٧٨٤ وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٨ هـ (مرفق صورته) و
إشارة الى خطاب سعادة وكيل الوزارة للمشاريع والصيانة رقم ٤٤٠٠٦١٤٠٤٢ بتاريخ
١٤٤٤/٠٥/٢٦ هـ (مرفق صورته) والحاقا لخطابنا رقم ٤٤٠٠٦٤٨٨٤٣ /١/٤٤٠٠٦٤٨٨٤٣ وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٩ هـ
(المرفق صورته) والحاقا لخطابنا رقم ٤٤٠٠٦٥٩٧٧٧ وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٥ هـ (المرفق صورته)
والموجه لكم بخصوص عدم الانتهاء من اعتماد المظلات الخارجية لمشروع انشاء مجمع النويعة
التعليمي بنات وطبقا لمحضر اللجنة رقم ٤٤٠٠١٩٦٣٢٠ وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٨ هـ (مرفق صورته)
الذي يتضمن الحلول والمعالجات لمشاكل المشروع ووضع التوصيات المناسبة لدفع العمل
بالمشروع ليتم استلامه والاستفادة منه وحتى تاريخه لم يتم الانتهاء من تقديم اعتماد المظلات
الخارجية وفق خطاب سعادة الوكيل للمشروع.

عليه مرفق لكم قائمة مصانع المظلات المعتمدة من شركة تطوير للمباني لذا عليكم سرعة تقديم
أحد المصانع المعتمدة والعمل بمقتضى خطاب سعادة وكيل الوزارة للمشاريع والصيانة وخلال
المدة المحددة فيه من تاريخ خطاب سعادة وكيل الوزارة للمشاريع والصيانة رقم ٤٤٠٠٦١٤٠٤٢
بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٦ هـ وفي حال عدم الالتزام سيتم الرفع للوزارة بذلك.

ولكم تحياتي ...

مدير إدارة شؤون المباني

المهندس / فهد المدرع

استلمت اهل اظبي
١٣٣٣
٢٠٢٣

الرقم: ٤٤٠٧١٧١٧٤

التاريخ: ١٤٤٤/٥/٢٦

المشروعات:



وزارة التعليم
Ministry of Education

مِنْجُورِيَّة

وزارة التعليم

مديرية التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شؤون المباني

الموضوع: بخصوص طلب اعتماد المظلات الخارجية

لمشروع انشاء مجمع التوعية التعليمي بنات.

المحترم

المكرم / مدير شركة بناء الجزيرة للمقاولات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد

الخرج ... الرمز البريدي ١١٩٤٢ ص. ب ١٥٤٠ هاتف ٠١١٥٤٨٨٣١٩ فاكس ٠١١٥٤٥١٢٩٤

إشارة الى خطاب مدير عام المشروعات الانشائية المكلف بالوزارة رقم ٤٤٠٥٠٣٢٣٤ وتاريخ ٤٤٠٥/٠٥/١٩ (مرفق صورته) والمبنى على خطابكم الوارد برقم ٤٤٠٥٠٣٢٣٤ وتاريخ ٤٤٠٥/٠٤/٢٣ (مرفق صورته) بخصوص طلب اعتماد شركة الجوهره الشمالية للمقاولات لتنفيذ المظلات الخارجية لمشروع انشاء مجمع التوعية التعليمي بنات والحاقا لخطابنا رقم ٤٤٠٥٣٧٣٥٤ وتاريخ ٤٤٠٥/٠٥/٠٥ (المرفق صورته) والحاقا لخطابنا رقم ٤٤٠٥١٣٠٢٦ وتاريخ ٤٤٠٥/٠٤/٢٧ (المرفق صورته) والحاقا لخطابنا رقم ٤٤٠٥٧٤٤٣٢ وتاريخ ٤٤٠٥/٠٤/١٦ (المرفق صورته) والحاقا لخطابنا رقم ٤٤٠٥٦٥٠٠٦ وتاريخ ٤٤٠٥/٠٤/١٤ (المرفق صورته) والحاقا لخطابنا رقم ٤٤٠٥٢٥٢٧٩ وتاريخ ٤٤٠٥/٠٤/٠٦ (مرفق صورته) والحاقا لخطابنا رقم ٤٤٠٣٥١٠٣٩ وتاريخ ٤٤٠٥/٠٣/٢٠ (مرفق صورته) والحاقا لخطابنا رقم ٤٤٠٥٢٦١٤٧ وتاريخ ٤٤٠٥/٠٢/٣٠ (المرفق صورته).

وحيث انه تم ارفاقكم مؤسسة الجوهره للمظلات بقائمة المصانع المعتمدة لدى شركة تطوير للمباني والذي اشترتم به في خطابكم الوارد برقم ٤٤٠٥٠٣٦٨٥ وتاريخ ٤٤٠٥/٠٤/٢٣ (مرفق صورته) وتم الطلب منكم بخطابنا رقم ٤٤٠٥١٣٠٢٦ وتاريخ ٤٤٠٥/٠٤/٢٧ (المرفق صورته) تقديم المرفقات والمستندات والوثائق الخاصة بمؤسسة الجوهره للمظلات مع ارفاق المخططات التصميمية للمظلات PVC واحضار النوتة الحسابية وعينات من القماش والقطاعات المعدنية.

وعليه وحتى تاريخه لم يتم تقديمكم الاعتماد لمؤسسة الجوهره للمظلات او ان يتم تقديم أحد المصانع الوطنية المعتمدة وذلك بالاستعانة بقائمة الوزارة للمصانع والموردين (الاسترشادية) او الاستعانة بالقائمة الإلزامية من هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية او الاستعانة بقائمة المصانع الوطنية المعتمدة لدى شركة تطوير للمباني للاعتماد مع تحملكم كامل المسؤولية عن التأخير الحاصل وعدم استفادتنا من المشروع المذكور.

ولكم تحياتي ...

مدير إدارة شؤون المباني

المهندس / فهد المدح

استلمت ابراهيم
١٤٤٤/٥/٢٦
٢٢

الرقم: ٤٤٠٥٣٧٣٥٤

التاريخ: ٥/٥/١٤٤٤هـ

المشروعات:

وزارة التعليم
Ministry of Education

دم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شؤون المباني

الموضوع: بخصوص طلب اعتماد المظلات الخارجية

لمشروع انشاء مجمع النويمة التعليمي بنات.

المكرم / مدير شركة بناء الجزيرة للمقاولات

المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد

الخرج ... الرمز البريدي ١١٩٤٢ ص. ب ١٥٤٠ هاتف ٠١١٥٤٨٨٣١٩ فاكس ٠١١٥٤٥١٢٩٤

إشارة الى خطابكم الوارد برقم ٤٤٠٠٥٣٤٧٤٨ وتاريخ ٤/٥/١٤٤٤هـ (مرفق صورته) والحاقا لخطابنا رقم ٤٤٠٠٥١٣٠٢٦ وتاريخ ٢٧/٤/١٤٤٤هـ (المرفق صورته) والحاقا لخطابنا رقم ٤٤٠٠٤٧٤٤٣٢ وتاريخ ١٦/٤/١٤٤٤هـ (المرفق صورته) والحاقا لخطابنا رقم ٤٤٠٠٤٦٥٠٠٦ وتاريخ ١٤/٤/١٤٤٤هـ (المرفق صورته) والحاقا لخطابنا رقم ٤٤٠٠٤٢٥٢٧٩ وتاريخ ٠٦/٤/١٤٤٤هـ (مرفق صورته) والحاقا لخطابنا رقم ٤٤٠٠٣٥١٠٣٩ وتاريخ ٢٠/٣/١٤٤٤هـ (مرفق صورته) والحاقا لخطابنا رقم ٤٤٠٠٢٤٦١٤٧ وتاريخ ٣٠/٢/١٤٤٤هـ (المرفق صورته) بخصوص طلب اعتماد المظلات الخارجية لمشروع انشاء مجمع النويمة التعليمي بنات.

وحيث انه تم ارفاقكم مؤسسة الجوهرة للمظلات بقائمة المصانع المعتمدة لدى شركة تطوير للمباني والذي اشترتم به في خطابكم الوارد برقم ٤٤٠٠٥٠٢٦٨٥ وتاريخ ٢٣/٤/١٤٤٤هـ (مرفق صورته) وتم الطلب منكم بخطابنا رقم ٤٤٠٠٥١٣٠٢٦ وتاريخ ٢٧/٤/١٤٤٤هـ (المرفق صورته) تقديم المرفقات والمستندات والوثائق الخاصة بمؤسسة الجوهرة للمظلات مع ارفاق المخططات التصميمية للمظلات PVC واحضار النوتة الحسابية وعينات من القماش والقطاعات المعدنية للمؤسسة الجوهرة للمظلات.

وعليه وحتى تاريخه لم يتم تقديم أوراق المعاملة الخاصة بمؤسسة الجوهرة للمظلات للاعتماد مع تحملكم كامل المسؤولية عن التأخير.

ولكم تحياتي ...

مدير إدارة شؤون المباني

المهندس / فهد المدع

استمع احمد الحظ
١٣/٥/٢٠٢٢

وادي الدواسر - الخماسين - تلفون ٧٨٤٠٩٩٦ - ٧٨٤٠٩٩٢ - فاكس ٧٨٤٠٩٨٤ ص. ب ٥٦ الرمز البريدي ١١٩٩١



الرقم : ٤٤٠٠٥١٣٠٢٦

التاريخ : ١٤٤٤/٤/٢٧ هـ

المشروعات :

إدارة شؤون المباني

الموضوع: بخصوص طلب اعتماد المظلات الخارجية

لمشروع انشاء مجمع النويعة التعليمي بنات.

المحترم

المكرم / مدير شركة بناء الجزيرة للمقاولات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد

الخرج ... الرمز البريدي ١١٩٤٢ ص. ب ١٥٤٠ هاتف ٠١١٥٤٨٨٣١٩ فاكس ٠١١٥٤٥١٢٩٤

إشارة الى خطابكم الوارد برقم ٤٤٠٠٥٠٢٦٨٥ وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٣ هـ (مرفق صورته) والحاقا لخطابنا رقم ٤٤٠٠٤٢٥٢٧٩ وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٦ هـ والحاقا لخطابنا رقم ٤٤٠٠٣٥١٠٣٩ وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٠ هـ (مرفق صورته) والحاقا لخطابنا رقم ٤٤٠٠٢٤٦١٤٧ وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٣٠ هـ (المرفق صورته) والحاقا لخطابنا رقم ٤٤٠٠٤٦٥٠٠٦ وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٤ هـ (المرفق صورته) والحاقا لخطابنا رقم ٤٤٠٠٤٧٤٤٣٢ وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٦ هـ (المرفق صورته) بخصوص طلب اعتماد المظلات الخارجية لمشروع انشاء مجمع النويعة التعليمي بنات.

عليه انه تم إرفاق مستندات ومخططات من قبلكم باسم شركة الجوهرة الماسية للصناعات المعدنية في حين طلبكم اعتماد شركة الجوهرة الشمالية للمقاولات وبعد الرجوع الى قائمة المصانع المعتمدة لدى شركة تطوير للمباني والذي اشترتم به في خطابكم باسم مؤسسة الجوهرة للمظلات.

لذا عليكم تقديم المرفقات والمستندات والوثائق الخاصة بمؤسسة الجوهرة للمظلات مع ارفاق المخططات التصميمية للمظلات PVC واحضار النوتة الحسائية وعينات من القماش والقطاعات المعدنية للمؤسسة المذكورة مع تحملكم كامل المسؤولية عن التأخير.

ولكم تحياتي ...

مدير إدارة شؤون المباني
المهندس فهد المدرع

استقبلت احد المظلات



الرقم: ٤٤٣٣ ٤٧ ٤٤

التاريخ: ١٦/٤/١٤٤٤

المشروعات: _____

إدارة شؤون المباني

الموضوع: بخصوص طلب اعتماد المظلات الخارجية

لمشروع انشاء مجمع النويعة التعليمي بنات.

المحترم

المكرم / مدير شركة بناء الجزيرة للمقاولات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد

الخرج ... الرمز البريدي ١١٩٤٢ ص. ب ١٥٤٠ هاتف ٠١١٥٤٨٨٣١٩ فاكس ٠١١٥٤٥١٢٩٤

إشارة الى خطابكم الوارد برقم ٤٤٠٠٤٦٠٥٦٦ وتاريخ ١٣/٠٤/١٤٤٤هـ (مرفق صورته) والحاقا لخطابنا رقم ٤٤٠٠٤٢٥٢٧٩ وتاريخ ٠٦/٠٤/١٤٤٤هـ والحاقا لخطابنا رقم ٤٤٠٠٣٥١٠٣٩ وتاريخ ٢٠/٠٣/١٤٤٤هـ (مرفق صورته) والحاقا لخطابنا رقم ٤٤٠٠٢٤٦١٤٧ وتاريخ ٣٠/٠٢/١٤٤٤هـ (المرفق صورته) والحاقا لخطابنا رقم ٤٤٠٠٤٦٥٠٠٦ وتاريخ ١٤/٠٤/١٤٤٤هـ (المرفق صورته) بخصوص طلب اعتماد المظلات الخارجية لمشروع انشاء مجمع النويعة التعليمي بنات.

عليه وكما تم التوضيح لكم سابقا نوضح لكم الآتي: -

١- تم ارفاق اشعار الموافقة لتسجيل مورد من شركة تطوير للمباني الى شركة الجوهرة الماسية للصناعات المعدنية وليس اعتماد.


٢- المطلوب اعتماد مصنع للمظلات وليس مورد لذا عليكم سرعة تقديم أحد المصانع الوطنية المعتمدة وذلك بالاستعانة بقائمة الوزارة للمصانع والموردين (الاسترشادية) او الاستعانة بالقائمة الإلزامية من هيئة المحتوى المحلى والمشتريات الحكومية او الاستعانة بقائمة المصانع الوطنية المعتمدة لدى شركة تطوير للمباني.

ولكم تحياتي ...

مدير إدارة شؤون المباني

المهندس / فهد المدرع

استم احمد بن محمد
الاحمر
١١/٤/١٤٤٤



الرقم: ٤٤٠٠٤٦٥٠٦

التاريخ: ١٤٤٤/٤/١٨

المشروعات:

إدارة شؤون المباني

الموضوع: بخصوص طلب اعتماد المظلات الخارجية

لمشروع انشاء مجمع النويمة التعليمي بنات.

المحترم

المكرم / مدير شركة بناء الجزيرة للمقاولات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد

الخرج ... الرمز البريدي ١١٩٤٢ ص. ب ١٥٤٠ هاتف ٠١١٥٤٨٨٣١٩ فاكس ٠١١٥٤٥١٢٩٤

إشارة الى خطابكم الوارد برقم ٤٤٠٠٤٦٠٥٦٦ وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٣ هـ (مرفق صورته) والحاقا لخطابنا رقم ٤٤٠٠٤٢٥٢٧٩ وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٦ هـ والحاقا لخطابنا رقم ٤٤٠٠٣٥١٠٣٩ وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٠ هـ (مرفق صورته) والحاقا لخطابنا رقم ٤٤٠٠٢٤٦١٤٧ وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٣٠ هـ (المرفق صورته) بخصوص طلب اعتماد المظلات الخارجية لمشروع انشاء مجمع النويمة التعليمي بنات.

علية نوضح لكم الآتي: -

١- شركة الجوهرة الشمالية للمقاولات هو مقاول منفذ للمظلات PVC وليس مصنع للمظلات.

٢- بشأن التحفظ في المدة لقاء التأخير في الاعتماد للمظلات فحسب دليل الإجراءات يتم اعتماد العينات اثناء مدة العقد النظامية ولا يتم تعويض مدة او المطالبة بتعويض مدة بسبب التأخر في الاعتماد حسب تسلسل الاعمال كما ان التأخير في الاعتماد بسبب تأخركم في تقديم المصنع والمواد للاعتماد حسب العقد.


لذا عليكم سرعة تقديم أحد المصانع الوطنية المعتمدة وذلك بالاستعانة بقائمة الوزارة للمصانع والموردين (الاسترشادية) او الاستعانة بالقائمة الإلزامية من هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية او الاستعانة بقائمة المصانع الوطنية المعتمدة لدى شركة تطوير للمباني.

ولكم تحياتي ...

ح

مدير إدارة شؤون المباني
المهندس / فهد المدرع

استقبلت من طرف
١٢/٤/٢٠٢٢
١١



الرقم: ٤٤٠٠٤٩٥٢٧٩

التاريخ: ١٤٤٤/٤/٦

المشروعات:

إدارة شؤون المباني

الموضوع: بخصوص طلب اعتماد المظلات الخارجية

لمشروع انشاء مجمع النويعة التعليمي بنات..

المحترم

المكرم / مدير شركة بناء الجزيرة للمقاولات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد

الخرج ... الرمز البريدي ١١٩٤٢ ص. ب ١٥٤٠ هاتف ٠١١٥٤٨٨٣١٩ فاكس ٠١١٥٤٥١٢٩٤

إشارة الى خطابكم الوارد برقم ٤٤٠٠٣٩٧٣٦٧ وتاريخ ٤٤٤٤/٠٣/٢٩ (مرفق صورته)
والحاقا لخطابنا رقم ٤٤٠٠٣٥١٠٣٩ وتاريخ ٤٤٤٤/٠٣/٢٠ (مرفق صورته) والحاقا لخطابنا
رقم ٤٤٠٠٢٤٦١٤٧ وتاريخ ٤٤٤٤/٠٢/٣٠ (المرفق صورته) بخصوص طلب اعتماد المظلات
الخارجية لمشروع انشاء مجمع النويعة التعليمي بنات.

حيث تم تقديم شركة الجوهرة الشمالية للمقاولات من قبلكم لتنفيذ المظلات PVC ويوجد
الملاحظات الآتية: -

١- تم ادراج اسم شركة الجوهرة الماسية للصناعات المعدنية على المخططات الخاصة بالمظلات
بدلا من شركة الجوهرة الشمالية للمقاولات.

٢- لم يتم تقديم الاعتماد للشركة المذكورة من قبل شركة تطوير للمباني.

لذا عليكم سرعة تقديم أحد المصانع الوطنية المعتمدة وذلك بالاستعانة بقائمة الوزارة للمصانع
والموردين (الاسترشادية) او الاستعانة بالقائمة الإلزامية من هيئة المحتوى المحلي والمشتريات
الحكومية او الاستعانة بقائمة المصانع الوطنية المعتمدة لدى شركة تطوير للمباني.


ولكم تحياتي ...

عم

مدير إدارة شؤون المباني

المهندس / فهد المنصور

استقبلت احمد بن
١٣٠٥
٢٠١٦
٣١



الرقم: ٤٤٠٢٥١٥٣٩

التاريخ: ٢٠٢٤/٢/٢٤

المشروعات: _____

إدارة شؤون المباني

الموضوع: بخصوص طلب اعتماد المظلات الخارجية.

المحترم

المكرم / مدير شركة بناء الجزيرة للمقاولات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد

الخرج ... الرمز البريدي ١١٩٤٢ ص. ب ١٥٤٠ هاتف ٠١١٥٤٨٨٣١٩ فاكس ٠١١٥٤٥١٢٩٤


إشارة الى خطاب مدير عام الدراسات والتصاميم بالوزارة رقم ٤٤٠٢٦٨٤٩٠ وتاريخ ١٤/٠٣/٤٤٤٤هـ (المرفق صورته) والمبنى على خطابكم رقم ٤٤٠٢٦٨٤٩٠ وتاريخ ٠٣/٠٣/٤٤٤٤هـ بأنه بخصوص طلب اعتماد المظلات الخارجية لمشروع انشاء مجمع النويمة التعليمي بنات والحاقا لخطابنا رقم ٤٤٠٢٤٦١٤٧ وتاريخ ٣٠/٠٢/٤٤٤٤هـ (المرفق صورته).

لذا عليكم سرعة تقديم أحد المصانع الوطنية المعتمدة لدى الوزارة او شركة تطوير للمباني.

ولكم تحياتي ...

مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر

عايض بن مجلي آل مجلي



الرقم: ٤٤٠٦١٧٣٦٥

التاريخ: ١٤٤٤/٥/٢٦

المشروعات: _____

إدارة شؤون المباني

الموضوع: إيصال التيار بمجمع النويمة التعليمي بنات

السادة / شركة بناء الجزيرة للمقاولات

المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،

إشارة الى خطابكم الوارد لنا برقم ٤٤٠٦١٠١٥٣ و تاريخ ١٤٤٤/٥/٢٥ هـ طلب استحداث بند إيصال التيار الكهربائي لمشروع مجمع النويمة التعليمي بنات . نفيدكم انه لا يمكن استحداث بند إيصال التيار حيث ان بند إيصال التيار لقدرة ١٢٥٠ أمبير مذكور بالمقايضة الأصلية و ١٦٠٠ أمبير مذكور بينود الاعمال المستحدثة المعتمدة سابقاً بتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٠ هـ عليه لا يمكن استحداث بند الايصال ويعتبر من الاعمال التي لها نظير بالعقد.

ولكم تحياتي وتقديري

مدير إدارة شؤون المباني

م/ فهد عابد المانع



الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم
Ministry of Education

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شؤون المباني

الرقم: ٤٤٠٠٥٣٤٥٣٨

التاريخ: ١٤٤٤/٥/١٤ هـ

المشروعات: _____

الموضوع / بشأن ملاحظات على طلب التعميد بأعمال إضافية لها نظير بعقد المشروع تقطع بالكامل من وفر المشروع بمشروع انشاء مجمع التويعمة التعليمي بنات.

المكرم / مدير شركة بناء الجزيرة للمقاولات

المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد

الخرج ... الرمز البريدي ١١٩٤٢ ص. ب ١٥٤٠ هاتف ٠١١٥٤٨٨٣١٩ فاكس ٠١١٥٤٥١٢٩٤

إشارة الى خطاب مدير عام المشروعات الانشائية الوارد برقم ٤٤٠٠٣٤٨٥٥٠ وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٣ هـ (مرفق صورته) بشأن وجود ملاحظات على طلب التعميد بأعمال إضافية لها نظير بعقد مشروع انشاء مجمع التويعمة التعليمي بنات.

لذا نعيد لكم كامل المعاملة وإعادة تصديرها لنا مرة أخرى للمراجعة بعد الانتهاء من تلافي الملاحظات الآتية: -

١- ارفاق نسخة من المخططات المعتمدة.

٢- تعديل الكميات لبعض البنود للمطابقة مع الحصر.

٣- ادرج الأرقام باللغة العربية بجدول الزيادات والوفورات.

وإيفاد مهندس الكهرباء والمهندس المدني المعتمد لمراجعة مهندس الإدارة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مدير إدارة شؤون المباني
م / فهد المدرع

استقبلت احمد الخطيب
٢٠٢٢
٢٩

الرقم: ٤٤٠٥٣٧٧/٢

التاريخ: ٥/٥/١٤٤٤هـ

المشروعات:

الموضوع / بشأن طلب التعميد بأعمال إضافية لها نظير بعقد المشروع والتي ليس لها نظير بمشروع إنشاء مجمع النويمة التعليمي بنات.

المكرم / مدير شركة بناء الجزيرة للمقاولات

المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد

الخرج ... الرمز البريدي ١١٩٤٢ ص. ب ١٥٤٠ هاتف ٠١١٥٤٨٨٣١٩ فاكس ٠١١٥٤٥١٢٩٤

إشارة الى خطابكم الوارد برقم ٤٤٠٥٣٤٦٩٨ وتاريخ ٤/٥/١٤٤٤هـ (مرفق صورته) والحاقا لخطابنا رقم ٤٤٠٥٣٤٥٣٨ وتاريخ ٤/٥/١٤٤٤هـ (المرفق صورته) والحاقا لخطابنا رقم ٤٤٠٥٣٤٥٧٣ وتاريخ ٤/٥/١٤٤٤هـ (المرفق صورته) بشأن طلب التعميد بأعمال إضافية لها نظير التعميد بأعمال إضافية ليس لها نظير بعقد مشروع إنشاء مجمع النويمة التعليمي بنات. حيث وجود ملاحظات على طلب التعميد بأعمال إضافية لها نظير بعقد مشروع إنشاء مجمع النويمة التعليمي بنات يجب تلافها وإعادة ارسالها مرة أخرى للاعتماد من صاحب الصلاحية وبالنسبة للتعميد بأعمال إضافية ليس لها نظير تتم بعد صدور موافقة معالي الوزير على الأعمال الإضافية التي لها نظير بعقد المشروع. لذا عليكم إيفاد مهندس الكهرباء والمهندس المدني المعتمد لمراجعة مهندس الإدارة لسرعة العمل على انتهاء الملاحظات المذكورة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مدير إدارة شؤون المباني

ع/ م / فهد المدرع

استلمت اصلاحي
١٢ شهر
٢٠٢١

الرقم: ٤٤٠٦٤١٧١٩
التاريخ: ١٩/١٢/٢٠١٩
المشروعات:

وزارة التعليم
Ministry of Education

إدارة شؤون المباني

الموضوع: بشأن عدم الانتهاء من الاعمال بمشروع انشاء مجمع النويمة التعليمي بنات.

المكرم / مدير شركة بناء الجزيرة للمقاولات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد

الخروج ... الرمز البريدي ١١٩٤٢ ص. ب ١٥٤٠ هاتف ٠١١٥٤٨٨٣١٩ فاكس ٠١١٥٤٥١٢٩٤

إشارة الى خطاب سعادة وكيل الوزارة للمشاريع والصيانة رقم ٤٤٠٠٦١٤٠٤٢ بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٦هـ (مرفق صورته) والموجه لكم بخصوص عدم الانتهاء من الاعمال بمشروع انشاء مجمع النويمة التعليمي بنات مقاولتكم وطبقا لمحضر اللجنة رقم ٤٤٠٠١٩٦٣٢٠ وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٨هـ (مرفق صورته) الذي يتضمن الحلول والمعالجات لمشاكل المشروع ووضع التوصيات المناسبة لدفع العمل بالمشروع ليتم استلامه والاستفادة منه.

لذا عليكم سرعة العمل بمقتضى خطاب سعادة وكيل الوزارة للمشاريع والصيانة وخلال المدة المحددة به وهي ٤٥ يوم من تاريخ الخطاب المذكور اعلاه وفي حال عدم الالتزام سيتم البدء في الإجراءات النظامية بسحب المشروع المذكور.

ولكم تحياتي ...

مدير إدارة شؤون المباني

المهندس / فهد المدرع

عند

الرقم: ٤٤-٥٩٧-٤٤
التاريخ: ١٦/٥/١٤٤٤
المشروعات:

وزارة التعليم
Ministry of Education

إدارة شؤون المباني

الموضوع: بشأن عدم الانتهاء من الاعمال بمشروع انشاء مجمع النويمة التعليمي بنات.

المكرم / مدير شركة بناء الجزيرة للمقاولات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد

الخروج ... الرمز البريدي ١١٩٤٢ ص. ب ١٥٤٠ هاتف ٠١١٥٤٨٨٣١٩ فاكس ٠١١٥٤٥١٢٩٤

إشارة الى خطاب سعادة وكيل الوزارة للمشاريع والصيانة رقم ٤٤٠٠٦١٤٠٤٢ بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٦ (مرفق صورته) والحاقا لخطابنا رقم ٤٤٠٠٦٤١٧١٩ وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٢ وموافق ١٤٤٤/٠٥/٢٦ مقاولتكم وطبقا لمحضر اللجنة رقم ٤٤٠٠١٩٦٣٢٠ وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٨ (مرفق صورته) الذي يتضمن الحلول والمعالجات لمشاكل المشروع ووضع التوصيات المناسبة لدفع العمل بالمشروع ليتم استلامه والاستفادة منه وحتى تاريخه لم يتم الانتهاء من اعمال الحصر واعتماد المظلات وايصال التيار الكهربائي للمشروع المذكور.

لذا عليكم سرعة العمل بمقتضى خطاب سعادة وكيل الوزارة للمشاريع والصيانة وخلال المدة المحددة به وهي ٤٥ يوم من تاريخ الخطاب المذكور اعلاه وفي حال عدم الالتزام سيتم البدء في الإجراءات النظامية بسحب المشروع المذكور.

ولكم تحياتي ...

مدير إدارة شؤون المباني

المهندس / فهد الملا

استلمت ان هذا الخطاب
١٣ شعبان ١٤٤٤
١٦/٥/٢٠٢١
٢٩



الموضوع: بشأن دراسة الأعمال الإضافية التي لها نظير لمشروع إنشاء مجمع - -
التعليمي للبنات بوادي الدواسر مقولة/ شركة بناء الجزيرة للمقاولات

وفقه الله

سعادة مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ، ، ، وبعد

إشارةً إلى خطاب سعادة مدير عام المشروعات الانشائية رقم ٤٤٠٠٣٤٨٥٥٠ بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٩ هـ المبني على خطاب سعادتك رقم ٤٤٠٠٣٤٨٥٥٠ بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٧ هـ بشأن دراسة الأعمال الإضافية التي لها نظير لمشروع إنشاء مجمع النويعة التعليمي للبنات بوادي الدواسر مقولة/ شركة بناء الجزيرة للمقاولات.

وبمراجعة المستندات المرفقة تبين وجود الملاحظات التالية: -

- ١- يجب إرفاق نسخة من كامل مخططات المشروع المعتمدة والتي تم التنفيذ بموجبها.
- ٢- يجب تزويدنا بصورة من التعميدات السابقة بالأعمال الإضافية والمعتمدة من قبل صاحب الصلاحية.
- ٣- يجب مراجعة الحصر المرفق والتأكد من أن إجمالي الكميات للبند بدفتر الحصر يطابق الكمية المنفذة لنفس البند والمدرجة ببيان الوفورات والزيادات، وعلى سبيل المثال البند برمز مواصفة (٣/٢) (أعمال خرسانة مسلحة للقواعد والأساسات)، حيث أن إجمالي كمية البند بدفتر الحصر هي (٣١٣٤.٤٩ م٣) والكمية المنفذة والمدرجة ببيان الوفورات والزيادات هي (٣١٢٥.٢٩ م٣)، وكذلك البند برمز مواصفة (٥/٢) (طبقة عازلة أفقية أسفلت)، وشرحه لجميع البنود.
- ٢- يجب إرفاق كروكي ورقي للموقع العام معتمد ومختوم من قبلكم مع نسخة ألكترونية بصيغة (AutoCAD) وبرفقة جميع المستندات المؤيدة للكميات الزائدة ببند الردم من مخططات وأماكن التنفيذ وقطاعات رأسية للمناسيب ومخطط الميزانية الشبكية مع الحصر التفصيلي حيث أن الحصر المرفق غير مفصل، مع الأخذ في الاعتبار أن ارتفاع الردم يساوي الفرق بين متوسط منسوب الأرض الطبيعية ومستوى التسوية النهائي أسفل التشطيبات.
- ٣- يجب تعديل بيان الوفورات والزيادات وإدراج الأرقام باللغة العربية مع الالتزام بإدراج رمز المواصفة كما هو وارد بالمقاييس الأصلية للمشروع.
- ٤- يجب إزالة الصفحات المكررة ببيان الوفورات والزيادات مع إعادة طباعة الصفحات المعدلة بعد إجراء التعديلات اللازمة.
- ٤- يجب إرفاق كروكي صرف صحي للموقع العام للمنفذ على الطبيعة موضح عليه أقطار المواسير وأطوالها وغرف التفتيش وأعماقها طبقاً للزيادات المطلوبة.

(م)



مجلس
مجلس الوزراء للمشاورين والصيادلة
لإدارة العامة للدراسات والتصاميم

وزارة التعليم
Ministry of Education

- ٥- يجب حسم كميات المواسير قطر ٧٥ مم فئة (٥) وقطر ٣ بوصة مع العزل الحراري الواصلة للخزان العالي حيث أنها محملة على البند (٧/٥/٢).
- ٦- يجب حسم كميات مواسير التغذية والصرف داخل الحمامات والبوفيهات والمعامل، حيث أنها محملة على الأجهزة الصحية وعلى سبيل المثال البند (٤/٣) بوصة) والبند (١.٥ بوصة مياه)، وشرحه لجميع البنود.
- ٧- يجب إلغاء كميات بند إيصال التيار الكهربائي من بيان الوفورات والزيادات (البنود المستحدثة والمعتمدة سابقا) وذلك بناءً على الأمر السامي رقم ٩٤٤٨ وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٩ هـ والمتضمن فصل أعمال التأثيث وبند توصيل التيار الكهربائي في مشاريع الإنشاء (مرفق صورة).
- ٨- يجب إلغاء كميات بند (مفتاح مفرد لأغراض الإنارة ١٠ أمبير) وبند (مفتاح مفرد لأغراض الإنارة ٢٠ أمبير)، حيث أن مفاتيح التشغيل محملة على بنود وحدات الإنارة وفقاً للمواصفات المعتمدة.
- ٩- مراجعة كميات بند (١ × ٣٠٠ مم ٢) في مقايضة البنود المستحدثة والمعتمدة سابقا.
- ١٠- يجب إدراج بند التكييف المركزي للصالة الرياضية سعة (١٢.٥ طن) وبعدد (١).
- عليه نعيد لكم كامل أوراق المعاملة لإرفاق المستندات المطلوبة وإستكمال اللازم على ضوء ما تقدم والرفع لنا حتى يتمكن المختصون لدينا من استكمال أعمال الدراسة.
- والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ، ،

صديق

مدير عام الدراسات والتصاميم

المهندس / محمد أمين نظمي

cc

cc